

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Vaše dotazy Vám podávám informaci z Investičního oddělení KSÚS SK:

Na základě smlouvy o dílo č. S-1691/DOP/2016 při započtení zimní technologické přestávky, má zhotovitel stanoven termín dokončení do poloviny července 2019. Zhotoviteli nebylo ke dni 29.3.2019 odsouhlaseno žádné prodloužení termínu zhotovení díla. Zhotovitel nás informoval dopisem ze dne 25.3.2019, že bude požadovat prodloužení termínu zhotovení díla o počet dní mezi 6.3.2019 a podpisem dodatku č. 2, kterým se má upravit cena o dílo na 15 101 099,78 Kč bez DPH., dodatek č.2 nebyl ještě podepsán, k jeho podpisu by mělo dojít přibližně ke konci týdnu.

Zhotovitel tak využil zákonné možnosti přerušování provádění díla do doby, než bude uzavřen dodatek na změnu díla před končením. Technologická zimní přestávka trvala 56 dní a již netrvá. Pokud požadavek zhotovitele vyhodnotíme jako neadekvátní budeme postupovat v souladu se smlouvou o dílo a zhotovitele budeme penalizovat, v případě, že nedokončí předmět díla ve stanoveném termínu. Zhotovitel je neustále ze strany technického dozoru stavebníka urgován, aby zahájil práce na SO 201 a zajistil potřebnou kapacitu k řádnému zhotovení díla.

Komunikace mezi Znosímí a Vlašimí nebude uzavřena dokud bude probíhat realizace stavebních prací v Domašíně.

Realizace rekonstrukce komunikace II/112 mezi Benešovem a Vlašimí zatím probíhat nebude. Jednotlivé akce jsou teprve v tendru, nejsou prozatím schváleny dotace pro všechny úseky.

S pozdravem

Středočeský kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD

Bc. David Petržílek

vedoucí oddělení pozemních komunikací
a dopravní infrastruktury

Odbor dopravy